



IVW GmbH - Büro Bernburg · Friedensallee 30 · 06406 Bernburg

Stadt Bernburg  
Schloßgartenstraße 16  
  
06406 Bernburg

IVW GmbH - Büro Bernburg  
Friedensallee 30  
06406 Bernburg  
**Telefon**  
+49 (0)3471 / 37 33 26  
**Telefax**  
+49 (0)3471 / 37 33 27  
**E-mail**  
ivw.bernburg@ivw-gmbh.eu  
**Internet**  
www.ivw-gmbh.com

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
1216033 / Böh

Datum  
16.04.2018

### Betr.: Stadtstraßen 2017 – Übernahme von Leistungen in 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bauleistungen für das Programm Instandsetzung Stadtstraßen 2017 Bernburg und OT, konnten im Jahr 2017 nicht vollständig abgeschlossen werden.

Die Gründe hierfür lagen insbesondere in den Teilmaßnahmen Ilberstedter Straße und Kustrenaer Straße. In diesen Maßnahmen waren auch Leistungen für die Stadtwerke Bernburg eingebunden. Der Aufwand für diese Leistungen stellte sich wesentlich umfangreicher dar, als ursprünglich von den Stadtwerken Bernburg kalkuliert (Aufwendungen zur Verlegung der Fernwärmeleitungen/ Abstimmung der Baufirma mit Fremdfirmen).

Bei der Teilmaßnahme Otto-Siegel-Straße kam es auf Grund mehrerer Bedenkenmeldungen der Anwohner und deren abschließenden Klärungen zu erheblichen Verzögerungen, so dass die Bauzeit der Otto-Siegel-Straße sich um 2 Monate verlängerte.

Mit Beginn der sich abzeichnenden Verzögerungen wurden Maßnahmen zum Gegensteuern in Abstimmung mit dem AG und dem AN eingeleitet. Hierzu zählte die vorrangige Abarbeitung der umfangreicheren Maßnahmen, um erst im Anschluss dann die kleineren Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Darüber hinaus wurde u.a. der Einsatz von 2 parallel in den einzelnen Maßnahmen arbeitenden Kolonnen gefordert. Damit konnte die gleichzeitige Arbeit an zwei Straßen abgesichert werden. Eine weitere Erhöhung der parallelen Arbeiten konnte aus Kapazitätsgründen und unter Rücksichtnahme auf die Anwohner und deren Belastung nicht veranlasst werden. Alle diese Maßnahmen dienten der möglichst hohen Abarbeitung der beauftragten Leistungen für das Jahr 2017.

Unabhängig davon haben die Witterungsverhältnisse in den Monaten November und Dezember, mit vermehrten Regen- und Frosttagen, negativen Einfluss auf die Fertigstellung der Maßnahmen ausgeübt.

Mit freundlichem Gruß

Böh  
Leiter Planung