



Auszuführende Bauleistungen:

- partielle Instandsetzung Gehweg
- Ausgleich der Unebenheiten
- Profilierung der Tragschicht
- Aufnahme vorh. Beton-Gehwegplatten
- Auspflasterung mit grauem Betonrechteckpflaster
- **zu erneuernde Fläche insgesamt ca. 50 m²**

Partielle Instandsetzung
im Gehweg.
Gesamtfläche ca. 50 qm

Der Lageplan dient als Übersicht. Die endgültige Absteckung erfolgt örtlich.
Das Kataster wurde nachrichtlich ins Luftbild übernommen.

Quellvermerk:

Liegenschaftskarte / Juli 2017
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7
 GeoBasisdaten / Juli 2017
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7

Vorplanung

Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg und Ortsteile 2021
 Hier: Instandsetzung / Kleinreparaturen

Lageplan - Gehweg
Bernburg, TB Kastanienweg
 (Strenzfeld)

Bearbeitet / gezeichnet: Datum:	rh 29.09.2020	K-04	Maßstab:	ohne
---------------------------------------	------------------	------	----------	------