Bauvorhaben "Vernässung im OT Poley" **Anlage zur BV 0155/20 vom 18.03.2020**

Stand 17.03.2020 (s. a. Inforamtion am 17.03.2020 im Haushalts- und Finanzausschuss)

	Bau Fa. Grötz	*Planung Markowski- Lph. 5-6*	*Planung IB IVW Lph. 7-9, Besondere Leistungen, örtl. BÜ*	*WVS Umverlegung Trinkwasserleitung*	*Vermessung/ Grenzfest-stellungen*	*Sigeko*	*Gebühren SLK/ Entschädigungen*	**Gesamt**
Ausgaben 2018	- €	20.070,82 €	2.548,46 €	- €	- €	- €	1.598,40 €	24.217,68 €
Ausgaben 2019	704.100,44 €	- €	27.780,23 €	22.067,88 €	3.269,62 €	5.259,80 €	- €	762.477,97 €
Ausgaben 2020	194.488,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	194.488,43 €
bisherige Anordnungen 2018-2020	898.588,87 €	20.070,82 €	30.328,69 €	22.067,88 €	3.269,62 €	5.259,80 €	1.598,40 €	**981.184,08 €**
HH-Ansatz 2020 mit Übertr. Haushaltsermächtigung aus 2019								**258.542,94 €**
verbleibende verfügbare HH-Mittel 2020 nach Abzug bereits erfolgter Rechnungsbezahlung in 2020 in Höhe von 194.488,43 €								**64.054,51 €**
zu erwartende Kassenwirksamkeit in 2020 (ca.)								250.000,00 €
Antrag überplanmäßige Ausgabe infolge offener Betrag ca.								**186.000,00 €**
zu erwartende Gesamtkosten ca.								**1.232.000,00 €**